2. Детальний звіт
про виконання заходів Інвестиційної програми по Південно-Західній ЕС за 2018 рік

(тис.грн., без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймаль-ної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними під-розділами, усього	в т.ч.:							використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2018 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2018 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)	
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ШМР тощо)										
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.: аванси	в т.ч.: ПВР								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
II.+III.	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів та придбання основних засобів, усього, у т.ч.:**	**2 639,27**	**37 845,34**	**35 719,93**	**8 109,23**	**4 590,87**		**2 242,25**	**96,08**	**1 276,11**	**219,90**	**219,90**	**27 610,70**	**22 003,72**	**25 050,40**	**4 636,65**	**9 275,47**		**20 815,13**	**23 053,02**	
	Власні кошти, усього, у т.ч.	2 153,09	33 894,11	31 768,70	8 109,23	4 590,87		2 242,25	96,08	1 276,11	219,90	219,90	23 659,47	21 948,94	25 050,40	4 150,47	9 275,47		20 815,13	23 053,02	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		22 672,80	20 957,10	2 988,42	299,80		1 695,10	96,08	993,52	219,90	219,90	17 968,68								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		4 000,00	4 200,00									4 200,00								
	дохід, отриманий від реалізації металобрухту		7 221,31	6 611,60	5 120,81	4 291,07		547,15		282,59			1 490,79								
	за рахунок кредитних коштів (02)	486,18	3 951,23	3 951,23									3 951,23	54,78		486,18					
II.	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:**	**2 639,27**	**21 109,04**	**20 196,60**	**6 430,41**	**4 590,87**		**706,75**		**1 132,79**	**219,90**	**219,90**	**13 766,19**	**17 620,61**	**18 429,40**	**4 636,65**	**9 275,47**		**16 432,02**	**16 432,02**	
	Власні кошти, усього, у т.ч.	2 153,09	17 157,81	16 245,37	6 430,41	4 590,87		706,75		1 132,79	219,90	219,90	9 814,96	17 565,83	18 429,40	4 150,47	9 275,47		16 432,02	16 432,02	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		6 099,61	5 596,88	1 309,60	299,80		159,60		850,20	219,90	219,90	4 287,28								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		4 000,00	4 200,00									4 200,00								
	дохід, отриманий від реалізації металобрухту		7 058,20	6 448,49	5 120,81	4 291,07		547,15		282,59			1 327,68								
	За рахунок кредитних коштів (02)	486,18	3 951,23	3 951,23									3 951,23	54,78		486,18					
II.1	**Технічне переоснащення та реконструкція обладнання підстанцій, всього, у т.ч.:**	**1 737,43**	**5 695,44**	**5 517,84**	**242,68**					**242,68**			**5 275,16**	**831,21**	**876,89**	**2 614,32**	**9 275,47**				
	Власні кошти, усього, у т.ч.	1 251,25	1 744,21	1 566,61	242,68					242,68			1 323,93	776,43	876,89	2 128,14	9 275,47				
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)																				
	дохід, отриманий від реалізації металобрухту		1 744,21	1 566,61	242,68					242,68			1 323,93								
	за рахунок кредитних коштів (02)	486,18	3 951,23	3 951,23									3 951,23	54,78		486,18					
(II.1.7.3.1)	ПС-330 кВ "Козятин". Проект реконструкції ВРУ-330 кВ та 110 кВ (інв. № 00629, 200631, 230060)	406,62	973,84	973,84	242,68					242,68			731,16	776,43	776,43	1 183,05	6 528,60				
	дохід, отриманий від реалізації металобрухту		973,84	973,84	242,68					242,68			731,16								
(II.1.7.3.2)	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Шепетівка", ВРУ-330 кВ з заміною масляних трансформаторів струму напругою 330 кВ на елегазові	70,75	770,37	592,77									592,77			70,75	2 746,87				
	дохід, отриманий від реалізації металобрухту		770,37	592,77									592,77								
II.1.24.1.	Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на ПС 330 кВ "Шепетівка"	599,52	1 975,61	1 975,61									1 975,61	27,39	50,23	649,75					
	Власні кошти, усього, у т.ч.														50,23						
	за рахунок прибутку (04)																				

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймаль-ної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними під-розділами, усього	в т.ч.:							використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2018 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2018 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)	
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ШМР тощо)											
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.: аванси	в т.ч.: ПВР									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	за рахунок амортизації (03)																				
	за рахунок кредитних коштів (02)	243,09	**1 975,61**	1 975,61									1 975,61	27,39		243,09					
II.1.24.2.	Технічне переоснащення енергетичних об'єктів західного та південно-західного регіонів України. Встановлення пристроїв компенсації реактивної потужності на ПС 330 кВ "Кам'янець-Подільська"	660,54	1 975,62	1 975,62									1 975,62	27,39	50,23	710,77					
	Власні кошти, усього, у т.ч.														50,23						
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)																				
	за рахунок кредитних коштів (02)	243,09	**1 975,62**	1 975,62									1 975,62	27,39		243,09					
II.2.	**Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, всього, у т.ч.:**	**191,28**	**3 171,42**	**2 777,70**	**2 777,70**	**2 660,50**				**117,20**				**9 677,68**	**9 677,68**				**9 868,96**	**9 868,96**	
	Власні кошти, усього, у т.ч.	191,28	3 171,42	2 777,70	2 777,70	2 660,50				117,20				9 677,68	9 677,68				9 868,96	9 868,96	
	за рахунок амортизації (03)		417,00	417,00	417,00	299,80				117,20											
	дохід, отриманий від реалізації металобрухту		2 754,42	2 360,70	2 360,70	2 360,70															
(II.2.1)	Реконструкція ділянок опор № 1-142, 152-318 ПЛ 330 кВ Чернівецька - Кам'янець-Подільська: у Чернівецькій області (Кіцманський, Заставнівський та Хотинський райони), Хмельницької області (Кам'янець-Подільський район)	191,28	3 171,42	2 777,70	2 777,70	2 660,50				117,20				9 677,68	9 677,68				9 868,96	9 868,96	
	за рахунок амортизації (03)		417,00	417,00	417,00	299,80				117,20											
	дохід, отриманий від реалізації металобрухту		2 754,42	2 360,70	2 360,70	2 360,70															
II.4	**Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:**	**504,41**	**6 824,79**	**6 936,00**									**6 936,00**	**2 736,00**	**2 736,00**	**435,83**			**2 804,58**	**2 804,58**	
	Власні кошти, усього, у т.ч.	504,41	6 824,79	6 936,00									6 936,00	2 736,00	2 736,00	435,83			2 804,58	2 804,58	
	за рахунок амортизації (03)		**2 824,79**	**2 736,00**									**2 736,00**								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		**4 000,00**	**4 200,00**									**4 200,00**								
II.4.3.1.1.	Технічне переоснащення системи гарантованого живлення обладнання ЗДТК ПС-750 кВ «Вінницька» змінним та постійним струмом	35,50	1 693,14	1 639,42									1 639,42	1 639,42	1 639,42			ОЗ-2 №8 від 09.2018	1 674,92	1 674,92	
	за рахунок амортизації (03)		1 693,14	1 639,42									1 639,42								
II.4.3.1.2.	Технічне переоснащення електроживлення засобів зв'язку напругою 24В (інв. № 006659) м. Старокостянтинів, вул. Івана Франка, буд. 51 Хмельницької області	16,50	559,22	545,34									545,34	545,34	545,34			ОЗ-2 №26 від 12.2018	561,84	561,84	
	за рахунок амортизації (03)		559,22	545,34									545,34								
II.4.3.2.1	Технічне переоснащення електроживлення засобів зв'язку напругою 24В (інв. № 006658) м. Шепетівка, вул. Пліщинська, буд. 166 Хмельницької області	16,58	572,43	551,24									551,24	551,24	551,24			ОЗ-2 №25 від 12.2018	567,82	567,82	
	за рахунок амортизації (03)		572,43	551,24									551,24								

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймаль-ної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними під-розділами, усього	в т.ч.:							План освоєння капіталовкладень на 2018 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2018 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)	
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ШМР тощо)			використано на централізовані поставки, включаючи аванси							
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.: аванси	в т.ч.: ПВР								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
II.4.4.1.1.	Реконструкція ПЛ 330 кВ Дністровська ГЕС – Бельці до держкордону з Молдовою із заміною блискавкозахисного тросу на блискавкозахисний трос із волоконно-оптичним кабелем (ОКГТ) та установкою станційного обладнання	435,83	4 000,00	4 200,00									4 200,00			435,83					
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)		4 000,00	4 200,00									4 200,00								
II.6	**Реконструкція будівель та споруд, усього, у т.ч.:**	**83,00**	**917,99**	**810,00**									**810,00**			**83,00**					
	Власні кошти, усього, у т.ч.	83,00	917,99	810,00									810,00			83,00					
	за рахунок амортизації (03)		917,99	810,00									810,00								
II.6.11.1.	Реконструкція резервного диспетчерського пункту та захисної споруди (сховища), які розміщені в інженерно-лабораторному корпусі №2 по вул. І. Богуна, 5. (інв.№009329) в м. Вінниця.	83,00	917,99	810,00									810,00			83,00					
	за рахунок амортизації (03)		917,99	810,00									810,00								
II.8.	**Добудова, дообладнання діючих об'єктів, усього, у т.ч.**	**119,51**	**2 708,42**	**2 677,03**	**2 677,03**	**1 930,37**		**706,75**		**39,91**				**3 638,97**	**3 638,97**				**3 758,48**	**3 758,48**	
	Власні кошти, усього, у т.ч.	119,51	2 708,42	2 677,03	2 677,03	1 930,37		706,75		39,91				3 638,97	3 638,97				3 758,48	3 758,48	
	за рахунок амортизації (03)		**184,70**	**159,60**	**159,60**			**159,60**													
	дохід, отриманий від реалізації металобрухту		**2 523,72**	**2 517,43**	**2 517,43**	**1 930,37**		**547,15**		**39,91**											
(II.8.1.1)	Технічне переоснащення системи відеоспостереження на ПС-330 кВ "Шепетівка"	9,44	1 106,16	1 105,90	1 105,90	1 090,60				15,30				1 573,30	1 573,30			ОЗ-2 №23 від 11.2018	1 582,74	1 582,74	
	дохід, отриманий від реалізації металобрухту		1 106,16	1 105,90	1 105,90	1 090,60				15,30											
(II.8.1.2)	Технічне переоснащення системи відеоспостереження на ПС-330 кВ "Кам'янець-Подільська"		16,13	16,13	16,13					16,13				16,13	16,13			ОЗ-2 №1 від 02.2018	16,13	16,13	
	дохід, отриманий від реалізації металобрухту		16,13	16,13	16,13					16,13											
(II.8.1.3)	Вінницька ремонтно-виробнича база. Технічне переоснащення систем сигналізації та периметрального захисту, інв. №006602, 005734 в м.Вінниця, вул.Пирогова, 131	41,24	981,08	980,98	980,98	476,62		500,26		4,10				1 399,69	1 399,69			ОЗ-2 №5, 6 від 06.2018	1 440,93	1 440,93	
	дохід, отриманий від реалізації металобрухту		981,08	980,98	980,98	476,62		500,26		4,10											
(II.8.1.5)	Відділ ремонтів високовольтногоо обладнання Південно-Західної ЕС. Технічне переоснащення систем сигналізації та периметрального захисту", інв. №016608, 005161	68,83	420,35	414,42	414,42	363,15		46,89		4,38				490,25	490,25			ОЗ-2 №24 від 11.2018, №29 від 12.2018	559,08	559,08	
	дохід, отриманий від реалізації металобрухту		420,35	414,42	414,42	363,15		46,89		4,38											
II.8.8.1.	Дооснащення автомобілів газобалонним обладнанням		184,70	159,60	159,60			159,60						159,60	159,60			ОЗ-2 №9-22 від 11.2018, 14шт	159,60	159,60	
	за рахунок амортизації (03)		184,70	159,60	159,60			159,60													
II.9	**Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:**	**3,64**	**1 790,98**	**1 478,03**	**733,00**					**733,00**	**219,90**	**219,90**	**745,03**	**736,75**	**1 499,86**	**1 503,50**					
	Власні кошти, усього, у т.ч.	3,64	1 790,98	1 478,03	733,00					733,00	219,90	219,90	745,03	736,75	1 499,86	1 503,50					
	за рахунок амортизації (03)		1 755,13	1 474,28	733,00					733,00	219,90	219,90	741,28								
	дохід, отриманий від реалізації металобрухту		35,85	3,75									3,75								

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймаль-ної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними під-розділами, усього	в т.ч.:							використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2018 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2018 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)	
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ШМР тощо)											
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.:										
											аванси	ПВР									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
(II.9.4.1)	Технічне переоснащення системи АБЖ корпусу №1 Південно-Західної ЕС з заміною акумуляторних батарей (інв.№004525, 004526, 004529, 004519, 004520)		*75,66*	*15,13*									*15,13*								
	за рахунок амортизації (03)		*43,56*	15,13									*15,13*								
	дохід, отриманий від реалізації металобрухту		*32,10*																		
(II.9.9.1)	Розробка ТЗ та ПКД на встановлення системи відеоспостереження на ПС-330 кВ "Хмельницька"	3,64	3,75	3,75									3,75	3,75	3,75	7,39					
	дохід, отриманий від реалізації металобрухту		3,75	3,75									3,75								
II.9.1.1.	ПС-330 кВ "Кам"янець-Подільська". Реконструкція підстанції з заміною оообладнання 330, 110 кВ та інженерних мереж (вимірювальні трансформатори з оливною ізоляцією 330, 110 кВ, ВЧ-загороджувачи, та конденсатори звязку 330 кВ , розрядники 330, 110 кВ) (стадія "П"). Інв № 030165, № 030166		315,52	63,10									63,10								
	за рахунок амортизації (03)		315,52	63,10									63,10								
II.9.1.2.	ПС-330 кВ "Шепетівка". Реконструкції підстанція з заміною оообладнання 330, 110 кВ та інженерних мереж (вимірювальні трансформатори з оливною ізоляцією 330, 110 кВ, ВЧ-загороджувачи, та конденсатори звязку 330 кВ , розрядники 330, 110 кВ) (стадія "П") інв. № 020400, № 020600		344,38	344,38									344,38		344,38	344,38					
	за рахунок амортизації (03)		344,38	344,38									344,38								
II.9.2.1.	Технічне переоснащення ПЛ 330 кВ Тернопільська - Хмельницька (інв.№№ 230022, 230106)		733,00	733,00	733,00					733,00	219,90	219,90		733,00	733,00	733,00					
	за рахунок амортизації (03)		733,00	733,00	733,00					733,00	219,90	219,90									
II.9.3.2.	ПС 330 кВ "Тернопільська". Технічне переоснащення пристроїв передачі-прийому команд РЗ та ПА з заміною на мікропроцесорні пристрої ПЛ-330 кВ Тернопільська – Хмельницька		125,17	125,17									125,17		125,17	125,17					
	за рахунок амортизації (03)		125,17	125,17									125,17								
II.9.3.3.	ПС 330 кВ "Хмельницька". Технічне переоснащення пристроїв передачі-прийому команд РЗ та ПА з заміною на мікропроцесорні пристрої ПЛ-330 кВ Тернопільська – Хмельницька		116,04	116,04									116,04		116,04	116,04					
	за рахунок амортизації (03)		116,04	116,04									116,04								
II.9.4.1.	Технічне переоснащення радіорелейної лінії зв'язку на ділянці ПС 330кВ "Козятин"- Південно-Західна ЕС з проміжним пунктом РРС Голендри		48,22	48,22									48,22		148,28	148,28					
	за рахунок амортизації (03)		48,22	48,22									48,22								

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів								Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймаль-ної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними під-розділами, усього	в т.ч.:							План освоєння капіталовкладень на 2018 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2018 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)	
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ШМР тощо)										
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.: аванси	в т.ч.: ПВР	використано на централізовані поставки, включаючи аванси							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
II.9.4.5.	Технічне переоснащення електроживлення засобів зв'язку напругою 24В на ОПП Летичів з заміною АБ		29,24	29,24									29,24		29,24	29,24					
	за рахунок амортизації (03)		29,24	29,24									29,24								
III.	**Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:**		**16 736,30**	**15 523,33**	**1 678,82**			**1 535,50**	**96,08**	**143,32**			**13 844,51**	**4 383,11**	**6 621,00**				**4 383,11**	**6 621,00**	
	Власні кошти, усього, у т.ч.		16 573,19	15 360,22	1 678,82			1 535,50	96,08	143,32			13 681,40	4 383,11	6 621,00				4 383,11	6 621,00	
	за рахунок прибутку (04)																				
	за рахунок амортизації (03)		**16 573,19**	**15 360,22**	**1 678,82**			**1 535,50**	**96,08**	**143,32**			**13 681,40**								
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																				
	дохід, отриманий від реалізації металобрухту		**163,11**	**163,11**									**163,11**								
III.1	**Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:**		**851,26**	**679,08**	**679,08**			**679,08**	**3,52**					**679,08**	**679,08**				**679,08**	**679,08**	
	Власні кошти, усього, у т.ч.		851,26	679,08	679,08			679,08	3,52					679,08	679,08				679,08	679,08	
	за рахунок амортизації (03)		**851,26**	**679,08**	**679,08**			**679,08**	**3,52**												
III.1.1.9.	Прилад для вимірювання омічного опору обмоток трансформаторів, аналогічний типу СА640		155,99																		
	за рахунок амортизації (03)		155,99																		
III.1.1.18.	Регулятор напруги однофазний		21,50																		
	за рахунок амортизації (03)		21,50																		
III.1.3.10.1.	Цифровий вимірювальний комплекс "Циклон-115"		661,48	661,48	661,48			661,48						661,48	661,48			ОЗ-1 №151 від 09.2018, 1шт	661,48	661,48	
	за рахунок амортизації (03)		661,48	661,48	661,48			661,48													
III.1.3.12.1.	Універсальний генератор сигналів Rigol DG 1022		12,29	17,60	17,60			17,60	3,52					17,60	17,60			ОЗ-1 №223 від 11.2018, 1шт	17,60	17,60	
	за рахунок амортизації (03)		12,29	17,60	17,60			17,60	3,52												
III.2	**Технологічне обладнання, усього,у т.ч.:**		**6 560,50**	**5 521,74**	**856,42**			**856,42**	**92,56**				**4 665,32**	**3 704,03**	**3 911,65**				**3 704,03**	**3 911,65**	
	Власні кошти, усього, у т.ч.		6 560,50	5 521,74	856,42			856,42	92,56				4 665,32	3 704,03	3 911,65				3 704,03	3 911,65	
	за рахунок амортизації (03)		**6 397,39**	**5 358,63**	**856,42**			**856,42**	**92,56**				**4 502,21**								
	дохід, отриманий від реалізації металобрухту		**163,11**	**163,11**									**163,11**								
(III.2.4.6)	Кондиціонер інверторний Mitsubishi Electric MSZ		95,43	95,43									95,43								
	дохід, отриманий від реалізації металобрухту		95,43	95,43									95,43								
(III.2.7.2.2)	Ноутбуки		67,68	67,68									67,68	135,36	135,36			від 01.2018 ОЗ-1 №1-6 6шт	135,36	135,36	
	дохід, отриманий від реалізації металобрухту		67,68	67,68									67,68								
III.2.1.21.1.	Промислові кондеціонери		129,50	164,59									164,59		164,59			ОЗ-1 №229-231, 235-237. 239, 242 від 12.2018, 8шт		164,59	
	за рахунок амортизації (03)		129,50	164,59									164,59								
III.2.2.1.	Прес гідравлічний електромонтажний 100 тс в комплекті із змінними матрицями, гідронасосною станцією та ручним гідравлічним насосом		127,00	127,00	127,00			127,00						127,00	127,00			ОЗ-1 №73 від 08.2018, 1 компл.	127,00	127,00	
	за рахунок амортизації (03)		127,00	127,00	127,00			127,00													
III.2.2.2.	Квадрокоптер з камерою		53,90	53,90	53,90			53,90						53,90	53,90			ОЗ-1 № 37 від 04.2018, 1шт	53,90	53,90	
	за рахунок амортизації (03)		53,90	53,90	53,90			53,90													

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймаль-ної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними під-розділами, усього	в т.ч.:							використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2018 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2018 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)	
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ШМР тощо)											
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.: аванси	в т.ч.: ПВР									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
III.2.3.1.	Вольтамперфазометр Metrel MI 2230		62,57	62,57	62,57			62,57	12,51					62,57	62,57			ОЗ-1 №150 від 09.2018, 1шт	62,57	62,57	
	за рахунок амортизації (03)		62,57	62,57	62,57			62,57	12,51												
III.2.4.1.	Рефлектометр - вимірювальний міст ECFL 30		172,38																		
	за рахунок амортизації (03)		172,38																		
III.2.4.2.	Модулі для програмно-апаратних комплексів реєстрації диспетчерських переговорів AMUR-PCI-BRI-6/2 або еквівалент		150,61	150,61									150,61	150,61	150,61			ОЗ-1 №157-165 від 09.2018, 9шт	150,61	150,61	
	за рахунок амортизації (03)		150,61	150,61									150,61								
III.2.4.3.	Модуль для програмно-апаратного комплексу реєстрації диспетчерських переговорів AMUR-PCI-BRI-6/6 або еквівалент		35,89	35,89									35,89	35,89	35,89			ОЗ-1 №156 від 09.2018, 1 шт	35,89	35,89	
	за рахунок амортизації (03)		35,89	35,89									35,89								
III.2.4.4.	Лабораторний блок живлення для АБ		55,74	55,74	55,74			55,74	55,74					55,74	55,74			ОЗ-1 №72 від 08.2018, 1шт	55,74	55,74	
	за рахунок амортизації (03)		55,74	55,74	55,74			55,74	55,74												
III.2.4.5.	Тестер для акумуляторних батарей		47,39	47,39	47,39			47,39	9,48					47,39	47,39			ОЗ-1 №152 від 09.2018, 1шт	47,39	47,39	
	за рахунок амортизації (03)		47,39	47,39	47,39			47,39	9,48												
III.2.4.6.	Кондиціонер для приміщення АБЖ корпусу №1		120,00	43,03									43,03		43,03			ОЗ-1 №241 від 12.2018, 1 шт		43,03	
	за рахунок амортизації (03)		120,00	43,03									43,03								
III.2.4.7.	Мікшерний пульт Behringer PMP4000 для залу селекторних нарад		16,56	16,25	16,25			16,25						16,25	16,25			ОЗ-1 №155 від 09.2018, 1шт	16,25	16,25	
	за рахунок амортизації (03)		16,56	16,25	16,25			16,25													
III.2.4.8.	Мультисервісний модем RCMS2911-16E-4GE-BL-DC_DC		74,14	74,14	74,14			74,14	14,83					74,14	74,14			ОЗ-1 №166 від 09.2018, 1шт	74,14	74,14	
	за рахунок амортизації (03)		74,14	74,14	74,14			74,14	14,83												
III.2.5.1.	Вимірювальні прилади		35,34	36,36									36,36	36,36	36,36			ОЗ-1 №59-62 від 07.2018, 4шт	36,36	36,36	
	за рахунок амортизації (03)		35,34	36,36									36,36								
III.2.5.2.	Частотомір Pendulum CNT-91 (опції 10 та 30)		238,16	238,16									238,16	238,16	238,16			ОЗ-1 №56 від 07.2018, 1шт	238,16	238,16	
	за рахунок амортизації (03)		238,16	238,16									238,16								
III.2.5.3.	Універсальний прецизійний мультиметр KEITHLEY-2002		301,62	301,62									301,62	301,62	301,62			ОЗ-1 №54 від 07.2018, 1шт	301,62	301,62	
	за рахунок амортизації (03)		301,62	301,62									301,62								
III.2.5.4.	Калібратор температури ISOTECH Hyperion Plus 936		407,97	407,97									407,97	407,97	407,97			ОЗ-1 №63 від 07.2018, 1шт	407,97	407,97	
	за рахунок амортизації (03)		407,97	407,97									407,97								
III.2.5.5.	Прецизійний електронний шунт GW Instek PCS-1000		206,20	209,89									209,89	209,89	209,89			ОЗ-1 №58 від 07.2018, 1шт	209,89	209,89	
	за рахунок амортизації (03)		206,20	209,89									209,89								
III.2.5.6.	Частотомір GW Instek GFC-8270H (опція: генератор OCXO)		23,80	27,32									27,32	27,32	27,32			ОЗ-1 №57 від 07.2018, 1шт	27,32	27,32	
	за рахунок амортизації (03)		23,80	27,32									27,32								
III.2.5.7.	Вимірювальна ячейка (кВ) ЯИ-80 з адаптером на 210 мм		78,39	78,39									78,39	78,39	78,39			ОЗ-1 №55 від 07.2018, 1шт	78,39	78,39	
	за рахунок амортизації (03)		78,39	78,39									78,39								
III.2.5.8.	Інфрачервона паяльна станція ACHI IR-6500		23,00	32,85									32,85	32,85	32,85			ОЗ-1 №64 від 07.2018, 1шт	32,85	32,85	
	за рахунок амортизації (03)		23,00	32,85									32,85								
III.2.5.9.	Манометр цифровий ADT-681 кл.0,1		31,60	38,98									38,98	38,98	38,98			ОЗ-1 №53 від 07.2018, 1шт	38,98	38,98	
	за рахунок амортизації (03)		31,60	38,98									38,98								

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймаль-ної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними під-розділами, усього	в т.ч.:							використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2018 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2018 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)	
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ШМР тощо)											
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.:										
											аванси	ПВР									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
III.2.6.1.	Компресор ВКП R1800 10-100		29,18	29,18									29,18	29,18	29,18			ОЗ-1 №221 від 10.2018, 1шт	29,18	29,18	
	за рахунок амортизації (03)		29,18	29,18									29,18								
III.2.6.2.	Листогнучкий станок JET HB-1650 N		31,70	31,70	31,70			31,70						31,70	31,70			ОЗ-1 № 42 від 04.2018, 1шт	31,70	31,70	
	за рахунок амортизації (03)		31,70	31,70	31,70			31,70													
III.2.6.3.	Паркетно-шліфувальна машина CO 206		19,00	20,97	20,97			20,97						20,97	20,97			ОЗ-1 №67 від 07.2018, 1шт	20,97	20,97	
	за рахунок амортизації (03)		19,00	20,97	20,97			20,97													
III.2.6.4.	Віброрейка l=2м і привід вібро-рейки TORNADO E-Turbo		31,50	31,50	31,50			31,50						31,50	31,50			ОЗ-1 №45 від 06.2018, 1шт	31,50	31,50	
	за рахунок амортизації (03)		31,50	31,50	31,50			31,50													
III.2.6.5.	Генератор зварювальний FOGO FH8220W		40,50	40,50	40,50			40,50						40,50	40,50			ОЗ-1 №44 від 06.2018, 1шт	40,50	40,50	
	за рахунок амортизації (03)		40,50	40,50	40,50			40,50													
III.2.6.6.	Віброплита ANT PB 200H		26,75	26,75	26,75			26,75						26,75	26,75			ОЗ-1 №46 від 06.2018, 1шт	26,75	26,75	
	за рахунок амортизації (03)		26,75	26,75	26,75			26,75													
III.2.7.1.1.	Комплект серверного обладнання		712,37	467,20									467,20								
	за рахунок амортизації (03)		712,37	467,20									467,20								
III.2.7.1.2.	Комплект серверного обладнання №2		131,14	132,00									132,00								
	за рахунок амортизації (03)		131,14	132,00									132,00								
III.2.7.2.1.	Моноблоки		2 231,00	1 694,14									1 694,14	711,00	711,00			ОЗ-1 №127-149 від 09.2018, №181-207 від 10.2018, 50шт	711,00	711,00	
	за рахунок амортизації (03)		2 231,00	1 694,14									1 694,14								
III.2.7.2.2.	Ноутбуки		41,48	41,48									41,48	41,48	41,48			ОЗ-1 №65, 66 від 07.2018, 2шт	41,48	41,48	
	за рахунок амортизації (03)		41,48	41,48									41,48								
III.2.7.2.3.	Монітори		188,24	188,24									188,24	188,24	188,24			ОЗ-1 №109-126 від 09.2018, 208-217 від 10.2018, 28шт	188,24	188,24	
	за рахунок амортизації (03)		188,24	188,24									188,24								
III.2.7.4.1.	БФП А4 ч/б (для середніх груп)		153,60	153,60									153,60	153,60	153,60			ОЗ-1 №77-100 від 09.2018, 24шт	153,60	153,60	
	за рахунок амортизації (03)		153,60	153,60									153,60								
III.2.7.5.1.	Комплект проекційного обладнання		134,89	134,89	134,89			134,89						134,89	134,89			*ОЗ-1 №35, 36 від 04.2018 1шт*	134,89	134,89	
	за рахунок амортизації (03)		134,89	134,89	134,89			134,89													
III.2.8.1.	Лазерный стенд «Рубин-2-2»		18,00	18,00	18,00			18,00						18,00	18,00			ОЗ-1 №153, 154 від 09.2018, 2шт	18,00	18,00	
	за рахунок амортизації (03)		18,00	18,00	18,00			18,00													
III.2.8.2.	Шиномонтажный верстат MB TC 322		41,34																		
	за рахунок амортизації (03)		41,34																		
III.2.8.3.	Балансувальний верстат, автоматический WB255 (MB, Италия)		52,67																		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2018 року	Затверджений обсяг фінансування на 2018 рік	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), всього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймаль-ної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка
					Використано коштів з початку року безпосередньо структурними під-розділами, усього	в т.ч.:							використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на 2018 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на 2018 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1), (ОЗ-2)	
						будівельно-монтажні роботи		Обладнання		Інше (ПВР, ШМР тощо)											
						всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч., аванси	всього	в т.ч.:										
											аванси	ПВР									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	за рахунок амортизації (03)		52,67																		
III.2.8.4.	Компресор поршневий МК 113-200-4		22,35	30,71									30,71	30,71	30,71			ОЗ-1 №222 від 10.2018, 1шт	30,71	30,71	
	за рахунок амортизації (03)		22,35	30,71									30,71								
III.2.8.5.	Електрогайковерт ATEK MAKINA		60,80	76,00	76,00			76,00						76,00	76,00			ОЗ-1 №75 від 08.2018, №101 від 09.2018, 2 шт	76,00	76,00	
	за рахунок амортизації (03)		60,80	76,00	76,00			76,00													
III.2.8.6.	Гайковерт Makita 6906		16,67	16,67	16,67			16,67						16,67	16,67			ОЗ-1 №74 від 08.2018, №102 від 09.2018, 2шт	16,67	16,67	
	за рахунок амортизації (03)		16,67	16,67	16,67			16,67													
III.2.9.1.	Штабелер ручний гідравлічний MS-15/30		22,45	22,45	22,45			22,45						22,45	22,45			ОЗ-1 №34 від 04.2018, 1шт	22,45	22,45	
	за рахунок амортизації (03)		22,45	22,45	22,45			22,45													
III.3	**Спецтехніка і спецмеханізми, всього, у т.ч.:**		**9 324,54**	**9 322,51**	**143,32**					**143,32**			**9 179,19**		**2 030,27**					**2 030,27**	
	Власні кошти, усього, у т.ч.		9 324,54	9 322,51	143,32					143,32			9 179,19		2 030,27					2 030,27	
	за рахунок амортизації (03)		**9 324,54**	**9 322,51**	**143,32**					**143,32**			**9 179,19**								
(III.3.8.2)	Самоскид МАЗ-6501С9-570-021 6х4, в/п 20,3 т		2 390,50	2 390,52	0,52					0,52			2 390,00								
	за рахунок амортизації (03)		2 390,50	2 390,52	0,52					0,52			2 390,00								
III.3.4.1.	Підіймач монтажний спеціальний ОПТ-9195, на базі трактора МТЗ-82.1		1 829,00	2 002,51	5,84					5,84			1 996,67								
	за рахунок амортизації (03)		1 829,00	2 002,51	5,84					5,84			1 996,67								
III.3.7.1	Mitsubishi Pajero Wagon (позашляховик)		1 159,22	1 142,87	54,96					54,96			1 087,91		1 142,87			ОЗ-1 №227 від 12.2018, 1шт		1 142,87	
	за рахунок амортизації (03)		1 159,22	1 142,87	54,96					54,96			1 087,91								
III.3.7.2	Peugeot Partner Терее (універсал)		957,07	947,52	37,52					37,52			910,00								
	за рахунок амортизації (03)		957,07	947,52	37,52					37,52			910,00								
III.3.11.1.	Ford Transit KOMBI DC F330L3H2 (вантажопасажирський 5+1)		2 054,04	1 951,69	1,69					1,69			1 950,00								
	за рахунок амортизації (03)		2 054,04	1 951,69	1,69					1,69			1 950,00								
III.3.12.1	Toyota Camry Premium (легковий автомобіль)		934,71	887,40	42,79					42,79			844,61		887,40			ОЗ-1 №226 від 12.2018, 1шт		887,40	
	за рахунок амортизації (03)		934,71	887,40	42,79					42,79			844,61								