2. Детальний звіт
про виконання заходів Інвестиційної програми по Північній ЕС за І квартал 2019 року

(тис.грн. без ПДВ)

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на І квартал 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з нарастаючим підсумком)		Примітка
						Використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:							використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на І квартал 2019 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на І квартал 2019 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)											
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.: аванси	в т.ч.: ПВР									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
II+III.	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів та придбання основних засобів, усього, у т.ч.:**	**95 850,21**	**414 307,47**	**44 127,05**											**5 927,31**	**12 267,86**	**108 118,07**	**623 933,14**		**4 398,62**		
	Власні кошти, усього, у т.ч.:	29 995,15	126 834,45	13 615,36											5 927,31	12 267,86	42 263,01	292 952,52		4 398,62		
	за рахунок прибутку (04)		41 620,00	7 000,00																		
	за рахунок амортизації (03)		85 214,45	6 615,36																		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	Інше (Грантові кошти)																					
	Кредитні кошти (02)	65 855,06	287 473,02	30 511,69													65 855,06	330 980,62				
II.	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т.ч.:**	**95 850,21**	**384 398,76**	**39 728,43**											**1 528,69**	**12 267,86**	**108 118,07**	**623 933,14**				
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	29 995,15	96 925,74	9 216,74											1 528,69	12 267,86	42 263,01	292 952,52				
	за рахунок прибутку (04)		41 620,00	7 000,00																		
	за рахунок амортизації (03)		55 305,74	2 216,74																		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)	65 855,06	287 473,02	30 511,69													65 855,06	330 980,62				
II.1.	**Технічне переоснащення та реконструкція обладнання підстанцій, всього, у т.ч.:**	**94 214,15**	**373 587,55**	**38 278,41**												**4 256,07**	**98 470,22**	**617 881,45**				
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	28 359,09	86 114,53	7 766,72												4 256,07	32 615,16	286 900,83				
	за рахунок прибутку (04)		41 620,00	7 000,00																		
	за рахунок амортизації (03)		44 494,53	766,72																		
	за рахунок кредитних коштів (02)	65 855,06	287 473,02	30 511,69													65 855,06	330 980,62				
II.1.3.1.1.	Технічне переоснащення ПС 750кВ «Донбаська» заміна АТ-2 ф.С АОДЦТН-417000/750/500/15,75, Донецька обл., Артемівський р-н.	663,00	2 842,71														663,00	55 220,58				
	за рахунок амортизації (03)		2 842,71																			
II.1.3.1.2.	Технічне переоснащення ПС 750 «Донбаська», заміна АТ-2 ф.В АОДЦТН-417000/750/500/15,75, Донецька обл., Артемівський р-н.	663,00	1 683,60														663,00	54 832,74				
	за рахунок амортизації (03)		1 683,60																			
II.1.3.3.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Артема» шляхом заміни автотрансформатора 1 АТ типу АТДЦТН-200000/330/110/35 кВ (інв. №2034) та пристроїв РЗА (інв. №2354) на сучасні, вул. Ковтуна, 4 , м. Харків	639,17	8 178,74													445,23	1 084,40	43 005,97				
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		8 178,74													445,23	1 084,40	43 005,97				
	за рахунок прибутку (04)		7 000,00																			
	за рахунок амортизації (03)		1 178,74																			
II.1.3.3.2.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Первомайськ» шляхом заміни автотрансформатора 2АТ типу АТДЦТН-200000/330/110/10 кВ (інв. №6020) та пристроїв РЗА (інв. №6369) на сучасні, смт. Первомайськ Харківської обл.асті.	638,18	6 544,17														638,18	**44 786,72**				
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		6 544,17														638,18	44 786,72				
	за рахунок прибутку (04)		2 620,00																			
	за рахунок амортизації (03)		3 924,17																			
II.1.3.3.3.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Суми» шляхом заміни автотрансформатора 3 АТ типу АТДЦТН-200000/330/110/35 кВ (інв. №22) та пристроїв РЗА (інв. №10004) на сучасні, вул. Менжинського, 2 , м. Суми	635,40	10 820,13													508,30	1 143,70	43 116,00				
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		10 820,13													508,30	1 143,70	43 116,00				
	за рахунок прибутку (04)		10 000,00																			
	за рахунок амортизації (03)		820,13																			
II.1.5.4.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Червоноармійська". Заміна повітряного вимикача ВВН-330 приєднання В3 на елегазовий (ВРП-330 кВ, інв.№ 91090) (Донецька обл., Добропільський р-н, с.Світле, вул.Радянська, 28 А).	144,00	2 187,77														144,00					
	за рахунок амортизації (03)		2 187,77																			
II.1.5.7.1.	Технічне переоснащення ВРП -110 кВ ПС 330 кВ "Лозова" (інв. №5409) с. Новонадеждине Близнюківського району Харківської області	1 820,99	28 756,80	7 200,00												93,23	1 914,22	21 974,00				
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	1 820,99	28 756,80	7 200,00												93,23	1 914,22	21 974,00				
	за рахунок прибутку (04)		22 000,00	7 000,00																		
	за рахунок амортизації (03)		6 756,80	200,00																		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на І квартал 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка
						Використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:							використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на І квартал 2019 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на І квартал 2019 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)											
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:										
												аванси	ПВР									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
II.1.5.9.1.	Технічне переоснащення КРПЗ-6 кВ ПС 330 кВ "Полтава" (інв. № 689/1) шляхом встановлення комірок з вакуумними вимикачами та регулювального трансформатора, вул. Підстанційна,1, с.Щербані, Полтавського району, Полтавської обл.	554,78	3 983,87														554,78	23 964,82				
	за рахунок амортизації (03)		3 983,87																			
II.1.10.1.1.	Технічне переоснащення ВРП-750 кВ ПС 750 кВ "Північноукраїнська" (інв.№556) шляхом заміни існуючих роз'єднувачів та шинних опор 750 кВ на нові, с.Зарудця, Роменського району Сумської обл"	16 157,79	3 289,30													264,21	16 422,00	18 512,42				
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	2 486,65	3 289,30													264,21	2 750,86					
	за рахунок амортизації (03)		3 289,30																			
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)	13 671,14															13 671,14	18 512,42				
II.1.15.1.1	ПС 750кВ "Донбаська". Заміна конденсатора зв'язку НДЕ-750 №1 приєднання Запорізька ф. А,В,С. (ВРП 750 кВ, інв.№100/25001/82510). (Донецька область, Бахмутський район, с.Весела долина, буд.9.) Технічне переоснащення	38,87	2 366,17														38,87					
	за рахунок амортизації (03)		2 366,17																			
II.1.24.1	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150 кВ, 110 кВ ПС 330 кВ, ПС 330 кВ "Суми"- 5 черга.	13 700,91	51 727,71	11 264,44												651,13	14 352,04					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	6 676,35	51 727,71	11 264,44												651,13	7 327,48					
	за рахунок амортизації (03)		566,72	566,72																		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)	7 024,56	51 160,99	10 697,72													7 024,56					
II.1.24.2	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150 кВ, 110 кВ ПС 330 кВ, ПС 330 кВ "Кременчук"- 6 черга	29 823,93	55 275,30	19 813,97												1 170,00	30 993,93	312 468,20				
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	13 398,70														1 170,00	14 568,70					
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок кредитних коштів (02)	16 425,23	55 275,30	19 813,97													16 425,23	312 468,20				
II.1.24.3	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїх 750 кВ, 330 кВ, 110 кВ, 35 кВ на трансформаторній підстанції ПС 330 кВ "Залютине"	16 504,36	110 210,95													653,62	17 157,98					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		110 210,95													653,62	653,62					
	за рахунок амортизації (03)		8 617,29																			
	за рахунок кредитних коштів (02)	16 504,36	101 593,66														16 504,36					
II.1.24.4	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїх 750 кВ, 330 кВ, 110 кВ, 35 кВ на трансформаторній підстанції ПС 330 кВ "Артема"	12 229,77	85 720,33													470,35	12 700,12					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		85 720,33													470,35	470,35					
	за рахунок амортизації (03)		6 277,26																			
	за рахунок кредитних коштів (02)	12 229,77	79 443,07														12 229,77					
II.3.	**Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:**	**1 554,06**	**3 893,34**													**8 011,79**	**9 565,85**	**6 051,69**				
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	1 554,06	3 893,34													8 011,79	9 565,85	6 051,69				
	за рахунок амортизації (03)		3 893,34																			
II.3.6.1.	Технічне переоснащення пристроїв релейного захисту ПС 750 кВ "Північноукраїнська", Сумська обл., Роменський р-н, с. Зарудця (Інв. № 50010)	1 554,06	3 893,34													8 011,79	9 565,85	6 051,69				
	за рахунок амортизації (03)		3 893,34																			
II.4.	**Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:**	**82,00**	**3 707,03**														**82,00**					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	82,00	3 707,03														82,00					
	за рахунок амортизації (03)		3 707,03																			
II.4.2.1.	Технічне переоснащення засобів зв'язку та ТМ БД ВРП-1 АПК Сумських МЕМ (інв. №60001) шляхом встановлення радіорелейного зв'язку, вул. Харківська, 125А, м.Суми.	82,00	3 707,03														82,00					
	за рахунок амортизації (03)		3 707,03																			
II.9.	**Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:**		**3 210,84**	**1 450,02**											**1 528,69**							
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		3 210,84	1 450,02											1 528,69							
	за рахунок амортизації (03)		3 210,84	1 450,02																		
II.9.1.3.	Технічне переоснащення ВРП-330 кВ ПС 330 кВ "Лосєве" (інв. №4026) шляхом заміни ПВ-330 кВ 2В та ТС (Ктр.=2000/1) на слегазові, м. Харків, пр-т Московський, 301А.		112,00	112,00											126,00							
	за рахунок амортизації (03)		112,00	112,00																		

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на І квартал 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка
						Використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:							використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на І квартал 2019 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на І квартал 2019 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)											
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:										
												аванси	ПВР									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
II.9.1.5.	Технічне переоснащення мережі постійного струму (інв. №20005) ПС 330 кВ "Суми північна" шляхом заміни АБ (128 ел.), ВАЗП, м.Суми, Ковпаківський район, с.Піщане, вул. Першотравнева, 53		55,32	55,32											69,15							
	за рахунок амортизації (03)		55,32	55,32																		
II.9.2.1	Реконструкція ПЛ 220 кВ Луганська ТЕС-Ювілейна (інв.№11260000, 1119000, 28130002). Луганська область.		1 760,82																			
	за рахунок амортизації (03)		1 760,82																			
II.9.4.1	Реконструкція системи блискавкозахисту вежі та заземлення обладнання цифрової радіорелейної станції (інв.№709/1) на ПС "Миргород", Полтавська обл., м. Миргород, вул. Енергетиків, 2		74,38	74,38											74,38							
	за рахунок амортизації (03)		74,38	74,38																		
II.9.4.2	Реконструкція апаратури РРЛ зв'язку ПС 330 кВ Степова - Зміївська ТЕС (інв. № 17256/6) шляхом заміни існуючої РЛЛ. Харківська обл.		324,71	324,71											324,71							
	за рахунок амортизації (03)		324,71	324,71																		
II.9.4.3	Реконструкція засобів з'язку та телемеханіки ПС 330кВ "Лозова (інв.№540) шляхом заміни існуючої РЛЛ. Харківська область.		426,02	426,02											426,02							
	за рахунок амортизації (03)		426,02	426,02																		
II.9.6.1	Реконструкція ПС 330 кВ «Лосєве», влаштування сховища цивільної оборони (інв. №новий), пр-т Московський, 301А, м. Харків		457,59	457,59											508,43							
	за рахунок амортизації (03)		457,59	457,59																		
III.	**Придбання основних засобів, усього у т.ч.:**		**29 908,71**	**4 398,62**											**4 398,62**					**4 398,62**		
	Власні кошти, усього, у т.ч.:		29 908,71	4 398,62											4 398,62					4 398,62		
	за рахунок прибутку (04)																					
	за рахунок амортизації (03)		29 908,71	4 398,62																		
	за рахунок доходу від іншої діяльності (05)																					
	Інше (Грантові кошти)																					
	Кредитні кошти (02)																					
III.1.	**Діагностичне обладнання, усього у т.ч.:**		**3 715,33**																			
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		3 715,33																			
	за рахунок амортизації (03)		3 715,33																			
III.1.1.18.1.	Вимірювач опору заземлення ЦС-4107 (у комплекті зі штирями 1м 4шт. в сумці, та комплектом аксесуарів GL-3)		20,00																			
	за рахунок амортизації (03)		20,00																			
III.1.3.6.1.	Перевірочний пристрій "Ретометр М2" або аналог.		233,08																			
	за рахунок амортизації (03)		233,08																			
III.1.3.7.1.	Перевірочний пристрій "Omicron CMC 356" комплектація на 750 кВ або аналог.		2 233,54																			
	за рахунок амортизації (03)		2 233,54																			
III.1.3.7.2.	Перевірочний пристрій «Omicron CT Analyzer» або аналог.		767,84																			
	за рахунок амортизації (03)		767,84																			
III.1.5.1	Взірцевий лічильник типу PWS		409,50																			
	за рахунок амортизації (03)		409,50																			
III.1.5.2	Вольтамперфазометр		51,37																			
	за рахунок амортизації (03)		51,37																			
III.2.	**Технологічне обладнання, усього у т.ч.:**		**17 106,20**																			
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		17 106,20																			
	за рахунок амортизації (03)		17 106,20																			
III.2.1.4.1.	Установка для обробки трансформаторного масла ELMO УВМ 6/12		1 027,19																			
	за рахунок амортизації (03)		1 027,19																			
III.2.1.4.2.	Установка для обробки твердої ізоляції силових трансформаторів ELMO Інеї-(180/300-550)		1 406,30																			
	за рахунок амортизації (03)		1 406,30																			
III.2.1.4.3.	Установка для обробки трансформаторного масла ЭТМА НТМЛ-160 У1		281,41																			
	за рахунок амортизації (03)		281,41																			
III.2.1.13.1.	Пристрій для підйому трансформаторів ЕТМА НСП 400/5,5+4ДГ-100В У1		179,49																			
	за рахунок амортизації (03)		179,49																			
III.2.1.16.1.	Апарат повітряно-плазмового різання TESLA CUT 100/380V		144,77																			
	за рахунок амортизації (03)		144,77																			
III.2.1.17.1.	Масляний насос для систем фільтрації трансформаторного масла серії НМШ2-40-1,6/16		14,42																			
	за рахунок амортизації (03)		14,42																			

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на І квартал 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка
						Використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:							використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на І квартал 2019 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на І квартал 2019 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)											
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:										
												аванси	ПВР									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
III.2.1.17.2.	Насосна станция ETMA НСП 200/9 У1		80,92																			
	за рахунок амортизації (03)		80,92																			
III.2.1.19.1.	Мийка високого тиску		23,00																			
	за рахунок амортизації (03)		23,00																			
III.2.1.20.1.	Кущоріз Husqvarna 545 RX X-Tog		306,89																			
	за рахунок амортизації (03)		306,89																			
III.2.1.21.1.	Відбійний молоток STANLEY STHM10K		8,71																			
	за рахунок амортизації (03)		8,71																			
III.2.1.21.2.	Комплект матриць з насосною станцією та рукавами високого тиску до гідропресу ПГа-100		50,20																			
	за рахунок амортизації (03)		50,20																			
III.2.2.1.	Кущоріз Husqvarna 545 FX, або аналог.		106,68																			
	за рахунок амортизації (03)		106,68																			
III.2.2.2.	Кущоріз Stihl FS 490 C-EM, або аналог.		102,30																			
	за рахунок амортизації (03)		102,30																			
III.2.2.3.	Бензопила Stihl MS 310, або аналог.		79,06																			
	за рахунок амортизації (03)		79,06																			
III.2.2.4.	Висоторіз Stihl HT 133 у комплекті з захисний шолом StihlAeroLight з сіткою та навушниками, або аналог.		57,73																			
	за рахунок амортизації (03)		57,73																			
III.2.2.5.	Бензоріз Husqvarna K 760, або аналог.		96,89																			
	за рахунок амортизації (03)		96,89																			
III.2.2.6.	Генератор інверторний Weekender X1200i, або аналог.		23,27																			
	за рахунок амортизації (03)		23,27																			
III.2.2.7.	Бензогенератор з зварочним апаратом Endress ESE 704 S, у комплекті з маскою зварювальника «Хамелеон», або аналог.		50,68																			
	за рахунок амортизації (03)		50,68																			
III.2.2.8.	Маслостанція електрична НЭ-1-6-РО-380, або аналог.		105,39																			
	за рахунок амортизації (03)		105,39																			
III.2.2.9.	Трап склопластиковий ТС 330 для ремонту підтримуючих ізолюючих підвісок з тарою		55,70																			
	за рахунок амортизації (03)		55,70																			
III.2.2.10.	Стенд для механічних випробувань засобів захисту та малої механізації СТ-1Т (в/п до 10т) (з тензодатчиком для вимірювання зусилля) з датчиком навантаження та вагопроцессором з тарою та Манекен для стендів СТ-10 та СТ-1Т для випробування поясів запобіжних лямкових		74,78																			
	за рахунок амортизації (03)		74,78																			
III.2.2.11.	Пристрій стяжний з сталевими виймами для заміни окремих ізоляторів в натяжних ізолюючих підвісках ПЛ СП-1 (ПС-160Б, ПС-210Б) (ПС-160Д, ПС-210В) з тарою		19,13																			
	за рахунок амортизації (03)		19,13																			
III.2.2.12.	Прилад цифровий ВНЕП-2Ц (для вимірювання напруженості електричного поля) з чохлом		23,98																			
	за рахунок амортизації (03)		23,98																			
III.2.3.1.1	Вимірювальний прилад "Цифровий осцилограф SIGLENT SDS1052DL" або аналог.		9,63																			
	за рахунок амортизації (03)		9,63																			
III.2.3.4.1	Перевірочний пристрій "Частотомір GFC-8131 H" або аналог.		10,50																			
	за рахунок амортизації (03)		10,50																			
III.2.3.12.1	Перевірочний пристрій "Мікроомметр Ф4104" або аналог.		27,99																			
	за рахунок амортизації (03)		27,99																			
III.2.3.12.2	Перевірочний пристрій "Генератор AFG-2125" або аналог.		16,67																			
	за рахунок амортизації (03)		16,67																			
III.2.3.12.3	Вимірювальний прилад "Мегаомметр цифровий Е6-32" або аналог.		56,68																			
	за рахунок амортизації (03)		56,68																			
III.2.4.1.	Прилад ПОИСК 410Д МАСТЕР (ПРИЕМНИК+ГЕНЕРАТОР)		27,20																			
	за рахунок амортизації (03)		27,20																			
III.2.4.2.	Рефлектометр цифровий РЕЙС-205		68,79																			
	за рахунок амортизації (03)		68,79																			
III.2.4.3.	Інвертор SLI-48-230-U-STS		30,00																			
	за рахунок амортизації (03)		30,00																			
III.2.4.4.	КП «КОРУНД» АЧАТ.426485.001		287,50																			
	за рахунок амортизації (03)		287,50																			
III.2.4.5.	Канальний адаптер КА-48		573,30																			
	за рахунок амортизації (03)		573,30																			

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на І квартал 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка
						Використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:							використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на І квартал 2019 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на І квартал 2019 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)											
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:										
												аванси	ПВР									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
III.2.4.6.	Сервер асінхронний NPort 5650-16		24,54																			
	за рахунок амортизації (03)		24,54																			
III.2.4.7	Перетворювач протоколів уніфікований (ППУ МКТ-3, IEC 60870-5-101/104)		1 273,00																			
	за рахунок амортизації (03)		1 273,00																			
III.2.4.8	Субблок МЦП-4М-4		595,00																			
	за рахунок амортизації (03)		595,00																			
III.2.4.9.	Осцилограф Hantek DSO 1202B		64,87																			
	за рахунок амортизації (03)		64,87																			
III.2.4.10.	Паяльна станція AOYUE 2702 A+		15,50																			
	за рахунок амортизації (03)		15,50																			
III.2.4.11.	Мультиметр APPA 506 або аналог		55,26																			
	за рахунок амортизації (03)		55,26																			
III.2.4.12.	Плата цифрових потоків PRI 2,048 Mb/s (NTHN20AA)		79,60																			
	за рахунок амортизації (03)		79,60																			
III.2.4.13.	Плата аналогових 2-х пров.ліній X2T		60,00																			
	за рахунок амортизації (03)		60,00																			
III.2.4.14.	Плата аналогових 2-пров. ліній XUT		190,40																			
	за рахунок амортизації (03)		190,40																			
III.2.4.15.	Плата аналогових 4-пров. ліній XADASE		297,00																			
	за рахунок амортизації (03)		297,00																			
III.2.4.16.	Апаратура селекторних нарад РБ-КСС		82,50																			
	за рахунок амортизації (03)		82,50																			
III.2.4.17.	СВТ.ИП-ТЧ – комплект SIP модулів		18,10																			
	за рахунок амортизації (03)		18,10																			
III.2.4.18.	Комплекс реєстрації аудіо інформації на 8 аналогових каналів зв'язку та інформації з IP телефону на базі комп'ютеру у складі з джерелом безперебійного живлення потужністю 650 ВА.		188,00																			
	за рахунок амортизації (03)		188,00																			
III.2.4.19.	Зварювальний апарат оптичного волокна Fujikura 80S"Kit-A" Plus (комплект)		180,83																			
	за рахунок амортизації (03)		180,83																			
III.2.4.20.	Набір інструментів для монтажу ВОК НИМ-25		11,55																			
	за рахунок амортизації (03)		11,55																			
III.2.4.21.	Перфоратор SDS-max Bosch GBH 12-52 DV Professional		32,07																			
	за рахунок амортизації (03)		32,07																			
III.2.4.22.	Часовий комплекс		46,93																			
	за рахунок амортизації (03)		46,93																			
III.2.4.23.	Архіватор диспетчерських переговорів (8 аналогових, 6 цифрових каналів)		91,22																			
	за рахунок амортизації (03)		91,22																			
III.2.7.1.1	Комлект серверного обладнання управління комутаційною системою SAN вузла інфраструктури Active Directory		368,27																			
	за рахунок амортизації (03)		368,27																			
III.2.7.1.2.	Обладнання для існуючих серверів		239,61																			
	за рахунок амортизації (03)		239,61																			
III.2.7.2.1	Моноблок		6 300,00																			
	за рахунок амортизації (03)		6 300,00																			
III.2.7.2.2	Ноутбук		88,00																			
	за рахунок амортизації (03)		88,00																			
III.2.7.2.3	Монітор		98,50																			
	за рахунок амортизації (03)		98,50																			
III.2.7.2.4	Мобільний АРМ інженера автоматичної системи керування технологічними процесами (АСУТП) Північної ЕС.		179,00																			
	за рахунок амортизації (03)		179,00																			
III.2.7.4.1.	БФП (принтер+копір+сканер) кольоровий високої продуктивності ф. А3		300,00																			
	за рахунок амортизації (03)		300,00																			
III.2.7.4.2.	Документ-сканер планшетний		229,30																			
	за рахунок амортизації (03)		229,30																			
III.2.7.4.3.	БФП (принтер+копір+сканер) чорно-білий середньої продуктивності ф. А3		500,00																			
	за рахунок амортизації (03)		500,00																			
III.2.7.5.1.	Перемикач ABP RACK ATS, 230V, 16A, C20 IN, (8) C13 (1) C19 OUT		70,00																			
	за рахунок амортизації (03)		70,00																			

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Вартість незавершених робіт на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на І квартал 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи ЦП), усього:	Використано коштів									Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ (з наростаючим підсумком)		Примітка
						Використано коштів з початку року безпосередньо структурним підрозділом, усього	у т.ч.:							використано на централізовані поставки, включаючи аванси	План освоєння капіталовкладень на І квартал 2019 рік (наростаючим підсумком)	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на І квартал 2019 рік	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
							будівельно-монтажні роботи		обладнання		Інше (ПВР, ПНР, ШМР тощо)											
							усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	в т.ч.:										
												аванси	ПВР									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
III.3.	**Спецтехніка та спецмеханізми, усього у т.ч.:**		**9 087,18**	**4 398,62**											**4 398,62**					**4 398,62**		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		9 087,18	4 398,62											4 398,62					4 398,62		
	за рахунок амортизації (03)		9 087,18	4 398,62																		
III.3.1.1.	Автокран в/п 25 т. на шасі 6х6		4 688,56																			
	за рахунок амортизації (03)		4 688,56																			
III.3.7.1.	Бригадний автомобіль ТК-К-5233-АРМ з лебідкою		2 248,26	2 248,26											2 248,26					2 248,26		
	за рахунок амортизації (03)		2 248,26	2 248,26																		
III.3.8.1.	Вантажний автомобіль типу МАЗ вантажопідйомністю 14,7т.		2 150,36	2 150,36											2 150,36					2 150,36		
	за рахунок амортизації (03)		2 150,36	2 150,36																		