1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за І квартал 2018 року по Центральній ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

	Складові інвестиційної програми	заплановано на 2018 рік	Виконання на звітний період (січень-березень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано на І квартал 2018 року	виконано	%	заплановано на І квартал 2018 року	виконано	%	заплановано на І квартал 2018 року	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II+III	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:**	**394 483,28**	**16 995,40**	**7,32**	**0,0%**	**5 457,65**	**16 136,63**	**295,7%**	**274,56**			**-16 988,08**
	Власні кошти (прибуток, амортизація)	95 369,84	10 852,97	7,32	0,1%	958,99	16 136,63	1682,7%	274,56			-10 845,65
	кредитні кошти	299 113,44	6 142,43			4 498,66						-6 142,43
II.	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:**	**382 781,62**	**14 091,18**	**7,32**	**0,1%**	**5 183,09**	**16 136,63**	**311,3%**				**-14 083,86**
	власні кошти	83 668,18	7 948,75	7,32	0,1%	684,43	16 136,63	2357,7%				-7 941,43
	кредитні кошти	299 113,44	6 142,43			4 498,66						-6 142,43
II.1.	**Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:**	**376 040,67**	**13 262,70**			**4 498,66**	**14 236,03**	**316,5%**				**-13 262,70**
	власні кошти	76 927,23	7 120,27				14 236,03					-7 120,27
	кредитні кошти	299 113,44	6 142,43			4 498,66						-6 142,43
II.2.	**Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, усього, у т. ч.:**	**4 778,37**					**1 900,60**					
	власні кошти	4 778,37					1 900,60					
II.3.	**Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т. ч.:**	**326,06**										
	власні кошти	326,06										
II.9.	**Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:**	**1 636,52**	**828,48**	**7,32**	**0,9%**	**684,43**						**-821,16**
	власні кошти	1 636,52	828,48	7,32	0,9%	684,43						-821,16
III.	**Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:**	**11 701,66**	**2 904,22**			**274,56**			**274,56**			**-2 904,22**
	власні кошти	11 701,66	2 904,22			274,56			274,56			-2 904,22
III.1	**Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:**	**1 266,02**										
	власні кошти	1 266,02										
III.2	**Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:**	**5 176,32**	**274,56**			**274,56**			**274,56**			**-274,56**
	власні кошти	5 176,32	274,56			274,56			274,56			-274,56
III.3	**Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:**	**5 259,32**	**2 629,66**									**-2 629,66**
	власні кошти	5 259,32	2 629,66									-2 629,66