2. Детальний звіт

про виконання заходів Інвестиційної програми за І півріччя 2019 року по Центральній ЕС

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на І півріччя 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на І півріччя 2019 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на І півріччя 2019 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
II+III	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, всього, у т.ч.:**	**123 682,50**	**394 483,28**	**136 250,79**	**10 001,44**	**4 462,95**		**5 435,70**	**614,75**	**102,79**	**53,35**	**10 001,44**	**24 449,51**	**29 518,98**	**148 717,54**	**4 321,07**		**5 722,32**	**4 483,94**	
	Власні кошти, всього в т.ч.:	103 375,37	95 369,84	35 039,06	10 001,44	4 462,95		5 435,70	614,75	102,79	53,35	10 001,44	6 424,70	29 518,98	128 410,41	4 321,07		5 722,32	4 483,94	
	за рахунок прибутку (04)		8 000,00	8 000,00	1 311,07	832,10		478,97				1 311,07								
	за рахунок амортизації (03)		87 369,84	27 039,06	8 690,37	3 630,85		4 956,73	614,75	102,79	53,35	8 690,37								
	за рахунок кредитних коштів (02)	20 307,13	299 113,44	101 211,73									18 024,81		20 307,13					
II.	**Технічне переоснащення і реконструкція об'єктів, всього, у т.ч.:**	**123 682,50**	**382 781,62**	**130 528,47**	**8 311,44**	**4 462,95**		**3 745,70**		**102,79**	**53,35**	**8 311,44**	**18 727,19**	**26 449,79**	**148 717,54**	**4 147,37**			**1 414,75**	
	Власні кошти, всього в т.ч.:	103 375,37	83 668,18	29 316,74	8 311,44	4 462,95		3 745,70		102,79	53,35	8 311,44	702,38	26 449,79	128 410,41	4 147,37			1 414,75	
	за рахунок прибутку (04)		8 000,00	8 000,00	1 311,07	832,10		478,97				1 311,07								
	за рахунок амортизації (03)		75 668,18	21 316,74	7 000,37	3 630,85		3 266,73		102,79	53,35	7 000,37								
	за рахунок кредитних коштів (02)	20 307,13	299 113,44	101 211,73									18 024,81		20 307,13					
II.1.	**Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч.:**	**121 450,04**	**376 040,67**	**129 682,04**	**7 318,17**	**3 530,35**		**3 745,70**		**42,12**		**7 318,17**	**18 024,81**	**24 549,19**	**144 584,48**	**4 147,37**			**1 414,75**	
	Власні кошти, всього в т.ч.:	101 142,91	76 927,23	28 470,31	7 318,17	3 530,35		3 745,70		42,12		7 318,17		24 549,19	124 277,35	4 147,37			1 414,75	
	за рахунок прибутку (04)		8 000,00	8 000,00	1 311,07	832,10		478,97				1 311,07								
	за рахунок амортизації (03)		68 927,23	20 470,31	6 007,10	2 698,25		3 266,73		42,12		6 007,10								
	за рахунок кредитних коштів (02)	20 307,13	299 113,44	101 211,73									18 024,81		20 307,13					
II.1.3.3.1.	ПС 330 кВ "Білоцерківська". Заміна автотрансформатора АТ-2 (інв.№8157) типу АТДЦТН - 125000/330/110/10 на АТ типу АТДТН - 200000/330/110/10, вул. Узинська, 10, Томилівська с/р Білоцерківського району Київської області	49 758,54	8 753,29	8 000,00	2 064,36	1 179,95		884,41				2 064,36		5 771,90	55 530,44	990,60				
	за рахунок амортизації (03)		753,29		753,29	347,85		405,44				753,29								
	за рахунок прибутку (04)		8 000,00	8 000,00	1 311,07	832,10		478,97				1 311,07								
II.1.5.4.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Ніжинська" ВРУ-330 кВ (інв.№86184) шляхом заміни В-330-2 Чернігівська, вул. Франко, 271, м. Ніжин Чернігівської області	126,64	3 511,97	2 614,13	1 894,06			1 894,06				1 894,06			126,64	3 156,77				
	за рахунок амортизації (03)		3 511,97	2 614,13	1 894,06			1 894,06				1 894,06								
II.1.5.8.1.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Жовтнева" ВРУ-35 кВ (інв.№8050/1) шляхом заміни В-35, Р-35 та ТС-35 приєднання Лук'янівська-А та Лук'янівська-Б, вул. Стеценка, 1А, Шевченківський район, м. Київ	77,61	3 788,80	2 257,06	10,37					10,37		10,37		10,37	87,98					
	за рахунок амортизації (03)		3 788,80	2 257,06	10,37					10,37		10,37								
II.1.5.8.2.	Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Жовтнева" ВРУ-35 кВ (інв.№8050/1) шляхом заміни В-35, Р-35 та ТС-35 приєднання Більшовик-А та Більшовик-Б, вул. Стеценка, 1А, Шевченківський район, м. Київ	77,43	3 699,49	2 249,08	1 408,51	428,64		967,23		12,64		1 408,51		1 650,32	1 727,75					
	за рахунок амортизації (03)		3 699,49	2 249,08	1 408,51	428,64		967,23		12,64		1 408,51								
II.1.7.3.1.	Технічне переоснащення ВРП-330 (інв.№8162) ПС 330 кВ "Білоцерківська", шляхом заміни ТС-330 В-330-1 ТП ТЕС. Київська область, Білоцерківський р-н, Томилівська с/р, вул. Узинська,10	1 221,92	259,27		187,52	184,61				2,91		187,52		192,83			Акт №275 від 10.06.2019		1 414,75	
	за рахунок амортизації (03)		259,27		187,52	184,61				2,91		187,52							1 414,75	
II.1.23.1	Реконструкція ЗРУ-10 кВ та ВРУ 110 кВ ПС 330 кВ "Черкаська" (інв.№1054, 1028). Коригування"	5 122,86	1 856,86		1 753,35	1 737,15				16,20		1 753,35		9 966,84	15 089,70					
	за рахунок амортизації (03)		1 856,86		1 753,35	1 737,15				16,20		1 753,35								
II.1.24.1.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Новокиївська" - 1 черга (інв.№8172/1, 8013)	21 844,55	197 413,11	1 810,66									1 810,66	2 776,80	24 621,35					
	Власні кошти, всього в т.ч.:	14 418,67	41 707,51											2 776,80	17 195,47					
	за рахунок прибутку (04)																			
	за рахунок амортизації (03)		41 707,51																	
	за рахунок кредитних коштів (02)	7 425,88	155 705,60	1 810,66									1 810,66		7 425,88					
II.1.24.2.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Жовтнева"- 2 черга (інв.№8052/1, 8051)	13 769,54	1 892,40											1 542,67	15 312,21					
	Власні кошти, всього в т.ч.:	8 189,45												1 542,67	9 732,12					
	за рахунок прибутку (04)																			

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на І півріччя 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на І півріччя 2019 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на І півріччя 2019 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	за рахунок амортизації (03)																			
	за рахунок кредитних коштів (02)	5 580,09	1 892,40												5 580,09					
II.1.24.3.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Житомирська" - 3 черга (інв.№7190/1, 7191/1)	17 188,00	90 102,50	72 813,40									2 642,30	1 592,43	18 780,43					https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-08-000112-a
	Власні кошти, всього в т.ч.:	9 886,84	8 257,20	8 257,20										1 592,43	11 479,27					
	за рахунок прибутку (04)																			
	за рахунок амортизації (03)		8 257,20	**8 257,20**																
	за рахунок кредитних коштів (02)	7 301,16	81 845,30	64 556,20									2 642,30		7 301,16					
II.1.24.4.	Реконструкція відкритих розподільчих пристроїв 330 кВ, 150кВ, 110 кВ ПС 330/110 кВ "Черкаська" - 4 черга (інв.№1054, 1026/1, 1053)	12 262,95	64 762,98	39 937,71									13 571,85	1 045,03	13 307,98					https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-08-000183-a
	Власні кошти, всього в т.ч.:	12 262,95		5 092,84										1 045,03	13 307,98					
	за рахунок прибутку (04)																			
	за рахунок амортизації (03)		5 092,84	**5 092,84**																
	за рахунок кредитних коштів (02)		59 670,14	34 844,87									13 571,85							
II.2.	**Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, всього, у т.ч.:**	**253,77**	**4 778,37**		**932,60**	**932,60**						**932,60**		**1 900,60**	**2 154,37**					
	Власні кошти, всього в т.ч.:	253,77	4 778,37		932,60	932,60						932,60		1 900,60	2 154,37					
	за рахунок амортизації (03)		4 778,37		932,60	932,60						932,60								
II.2.1	Реконструкція ПЛ 330 кВ Київська-Північна (інв. №2031) із заміною анкерно-кутової опори №250/123 на анкерну металеву в Київській області	64,02	1 351,32												64,02					
	за рахунок амортизації (03)		1 351,32																	
II.2.2	Реконструкція ПЛ 330 кВ Житомирська-Шепетівка (інв.№4006) із заміною грозозахисного тросу в прогонах опор №144-234 та заміною залізобетонних опор в Житомирській області	189,75	3 427,05		932,60	932,60						932,60		1 900,60	2 090,35					
	за рахунок амортизації (03)		3 427,05		932,60	932,60						932,60								
II.3.	**Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:**	**1 745,67**	**326,06**												**1 745,67**					
	Власні кошти, всього в т.ч.:	1 745,67	326,06												1 745,67					
	за рахунок амортизації (03)		326,06																	
II.3.7.1.	ПС 330 кВ "Білоцерківська". Технічне переоснащення захистів АТ-3 з заміною їх на мікропроцесорні захисти (інв.№8013), с. Томилівка Білоцерківського району Київської області	1 745,67	326,06												1 745,67					
	за рахунок амортизації (03)		326,06																	
II.9.	**Проектні роботи майбутніх років, всього, у т.ч.:**	**233,02**	**1 636,52**	**846,43**	**60,67**					**60,67**	**53,35**	**60,67**	**702,38**		**233,02**					
	Власні кошти, всього, у т.ч.:	233,02	1 636,52	846,43	60,67					60,67	53,35	60,67	702,38		233,02					
	за рахунок амортизації (03)		1 636,52	846,43	60,67					60,67	53,35	60,67								
II.9.1.1.	Коригування проекту "Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Поляна" ВРУ-110 кВ (інв.№1101/1) шляхом заміни В-110 Черкаси-1 і ТС-110 В-110 Черкаси-1, Черкаський район, Хацьківська С.Р., 11-й км Смілянського шосе"	86,72	49,99												86,72					
	за рахунок амортизації (03)		49,99																	
II.9.1.2.	Коригування проекту "Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Поляна" ВРУ-110 кВ (інв.№1101/1) шляхом заміни В-110 Черкаси-2 і ТС-110 В-110 Черкаси-2, Черкаський район, Хацьківська С.Р., 11-й км Смілянського шосе"	86,01	49,99												86,01					
	за рахунок амортизації (03)		49,99																	
II.9.2.1.	Коригування проекту "Реконструкція ПЛ 330 кВ Київська ТЕЦ№5-Новокиївська(інв. №2015) із заміною проміжної металевої опори №35 на анкерну металеву Голосіївського району м.Києва"	60,29	17,95	17,95									17,95		60,29					
	за рахунок амортизації (03)		17,95	17,95																
II.9.4.1.	Технічне переоснащення системи зв'язку на ділянці ПС 330 кВ «Житомирська» – ПС 330 кВ «Лісова» шляхом організації радіорелейної лінії зв'язку та каналу передачі даних Ethernet з Коростенським РЕП (інв. №7189, №8021,№5046), м. Житомир, вул. Коростишівська, 41, Житомирська обл. с. Холосне, м. Коростень, вул. Кемського, 70В		350,76		53,35					53,35	53,35	53,35								https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-12-14-002641-c
	за рахунок амортизації (03)		350,76		53,35					53,35	53,35	53,35								

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на І півріччя 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на І півріччя 2019 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на І півріччя 2019 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
II.9.4.2.	Технічне переоснащення системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та передавання тривожних оповіщень в приміщеннях Київського РЕЦ (інв.№), вул. Київська, 1, м. Вишневе		30,00																	
	за рахунок амортизації (03)		30,00																	
II.9.6.1.	Реконструкція ПС 330кВ «Чернігівська», влаштування протирадіаційного укриття (ПРУ), Чернігівська обл., Хмільницька селищна рада (інв. № новий).		41,00	41,00	7,32					7,32		7,32	41,00							
	за рахунок амортизації (03)		41,00	41,00	7,32					7,32		7,32								
II.9.6.2.	ПС 330 кВ "Поляна", реконструкція зовнішнього огородження, Черкаський р-н, Хацківська селищна рада, 11-й км Смілянського шосе. (інв № новий)		188,43	188,43									188,43							
	за рахунок амортизації (03)		188,43	188,43																
II.9.6.3.	Реконструкція ПС 330кВ «Нивки», влаштування сховища, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Стеценка, 1а (інв. № новий)		414,44	414,44									455,00							
	за рахунок амортизації (03)		414,44	414,44																
II.9.6.4.	Реконструкція ПС 330кВ «Житомирська», влаштування сховища, м. Житомир, Київська обл., вул. Коростишівська, 41 (інв. № новий).		493,96	184,61																
	за рахунок амортизації (03)		493,96	184,61																
III.	**Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:**		**11 701,66**	**5 722,32**	**1 690,00**			**1 690,00**	**614,75**			**1 690,00**	**5 722,32**	**3 069,19**		**173,70**		**5 722,32**	**3 069,19**	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		11 701,66	5 722,32	1 690,00			1 690,00	614,75			1 690,00	5 722,32	756,99		173,70		5 722,32	3 069,19	
	за рахунок прибутку (04)																			
	за рахунок амортизації (03)		11 701,66	5 722,32	1 690,00			1 690,00	614,75			1 690,00								
III.1.	**Діагностичне обладнання, усього, у т.ч.:**		**1 266,02**		**756,99**			**756,99**	**151,40**			**756,99**		**756,99**					**756,99**	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		1 266,02		756,99			756,99	151,40			756,99		756,99					756,99	
	за рахунок амортизації (03)		1 266,02		756,99			756,99	151,40			756,99								
III.1.3.1	Цифровий вимірювальний комплекс "Циклон-115"		757,12		756,99			756,99	151,40			756,99		756,99			Акт №110 від 13.05.2019 р		756,99	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-28-002769-b
	за рахунок амортизації (03)		757,12		756,99			756,99	151,40			756,99								
III.1.4.1	Рефлектометр оптичний		508,90																	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-26-000974-a
	за рахунок амортизації (03)		508,90																	
III.2.	**Технологічне обладнання, усього, у т.ч.:**		**5 176,32**	**463,00**	**643,21**			**643,21**	**173,55**			**643,21**	**463,00**	**2 312,20**		**173,70**		**463,00**	**2 312,20**	
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		5 176,32	463,00	643,21			643,21	173,55			643,21	463,00	2 312,20		173,70		463,00	2 312,20	
	за рахунок амортизації (03)		5 176,32	463,00	643,21			643,21	173,55			643,21								
III.2.1.11.1.	Мікроомметр CV 200		180,00																	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-11-000247-a
	за рахунок амортизації (03)		180,00																	
III.2.1.14.1.	Компресор повітряний для фарбування обладнання серії “Sturm AC9323” двоцилиндровий		13,04																	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-06-001704-a
	за рахунок амортизації (03)		13,04																	
III.2.1.21.1.	Прес гідравлічний ПРГ-400 з комплектом матриць 50-400 мм2 для опресування апаратних зажимів ошинування		11,00																	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-06-000536-c
	за рахунок амортизації (03)		11,00																	
III.2.1.21.2.	Мийка KARCHER K7 Premium Full Controll Plus		15,00	15,00									15,00					15,00		
	за рахунок амортизації (03)		15,00	15,00																
III.2.1.21.3.	Мотокоса Husqvarna 535Rx		268,93																	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-01-000026-c
	за рахунок амортизації (03)		268,93																	
III.2.1.21.4.	Мінітрактор-газонокосилка McCulloch M 185-107TC		344,33		344,00			344,00	68,80			344,00		344,00			Акти №166-169 від		344,00	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-001749-b
	за рахунок амортизації (03)		344,33		344,00			344,00	68,80			344,00								
III.2.1.21.5.	Інверторний випрямляч ПАТОН ВДИ-250 Р DC MMA/TIG		41,50																	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-11-000128-c
	за рахунок амортизації (03)		41,50																	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на І півріччя 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на І півріччя 2019 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на І півріччя 2019 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
III.2.2.1.1.	Бензокущоріз Husgvarna 555 FX або аналог		150,15																	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-22-001366-b
	за рахунок амортизації (03)		150,15																	
III.2.2.1.2.	Бензопила Husgvarna 450 II або аналог		83,76																	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-22-001366-b
	за рахунок амортизації (03)		83,76																	
III.2.2.9.1.	Гідравлічний тросоріз ТРГ-12.40		25,00																	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-06-24-000446-b
	за рахунок амортизації (03)		25,00																	
III.2.2.9.2.	Комплект обладнання та пристроїв для ремонту підтримуючої ізолюючої підвіски на металевих та залізобетонних опорах ПЛ 330 кв під наведеною напругою		57,00																	
	за рахунок амортизації (03)		57,00																	
III.2.4.3.1	16 портовий асинхронний сервер з двонаправленим обміном		92,32	92,32									92,32					92,32		https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-29-000768-a
	за рахунок амортизації (03)		92,32	92,32																
III.2.4.4.1	Мультиплексор лінійного тракту МЛТ 422С		69,12	69,12									69,12					69,12		https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-19-000806-b
	за рахунок амортизації (03)		69,12	69,12																
III.2.4.7.1	Одноканальний блок живлення постійного струму		12,00	12									12,00					12,00		
	за рахунок амортизації (03)		12,00	12																
III.2.5.3.1	Кліщі електровимірювальні APPA 136		30,48																	
	за рахунок амортизації (03)		30,48																	
III.2.5.3.2	Осцилограф GW Instek GDS-3252		80,17																	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-29-000048-b
	за рахунок амортизації (03)		80,17																	
III.2.7.1.1.	Сервер HP ProLiant DL 160 G9 або аналог		282,40																	
	за рахунок амортизації (03)		282,40																	
III.2.7.1.2.	Серверне обладнання		300,70																	
	за рахунок амортизації (03)		300,70																	
III.2.7.2.1.	Моноблок		1 980,00	274,56									274,56	1 618,13			Акти № 297-406 від 19.06.2019	274,56	1 618,13	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-04-000514-a
	за рахунок амортизації (03)		1 980,00	274,56																
III.2.7.2.2.	Ноутбук середньої потужності		110,00		21,40			21,40	21,40			21,40		107,00			Акти № 270-274 від 11.06.2019		107,00	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-12-000990-c
	за рахунок амортизації (03)		110,00		21,40			21,40	21,40			21,40								
III.2.7.2.3.	Монітор 28 дюймів		425,60		243,07			243,07	48,61			243,07		243,07			Акти № 111-150 від 20.05.2019		243,07	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-01-000484-a
	за рахунок амортизації (03)		425,60		243,07			243,07	48,61			243,07								
III.2.7.2.4.	Автоматизовані робочі місця (АРМ) для АСОЕ, SCADA та ін. (системні блоки, робочі станції, технологічні комп'ютери)		408,38		34,74			34,74	34,74			34,74				173,70				https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-02-13-002503-b
	за рахунок амортизації (03)		408,38		34,74			34,74	34,74			34,74								
III.2.7.4.1.	БФП (принтер + сканер + копір) чорно-білий середньої продуктивності ф. А4		131,33																	
	за рахунок амортизації (03)		131,33																	

№ з/п	Найменування об'єктів і робіт	Незавершене будівництво на початок 2019 року	Затверджений обсяг фінансування на 2019 рік	Затверджений обсяг фінансування на І півріччя 2019 року	Профінансовано з початку року (включаючи АУ), усього:	З них:						Із фактично профінансованого обсягу профінансовано АУ, включаючи аванси	Освоєно капіталовкладень		Незавершене будівництво на кінець звітного періоду (за актами виконаних робіт і вартості змонтованого обладнання)	Обладнання і матеріали на складах та передані в монтаж, але не змонтовані	Прийнято в експлуатацію (№ і дата акта приймальної комісії), фізичні обсяги	Уведення ОЗ		Примітка
						будівельно-монтажні роботи		обладнання		інше			План освоєння капіталовкладень на І півріччя 2019 року	Факт освоєння капіталовкладень за звітний період (наростаючим підсумком)				План уведення ОЗ на І півріччя 2019 року	Фактично введено основних засобів наростаючим підсумком (ОЗ-1)(ОЗ-2)	
						усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси	усього	у т.ч.: аванси									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
ІІІ.2.7.5.1.	Кабельний тестер Fluke CIQ-KIT		64,11																	https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-02-000121-b
	за рахунок амортизації (03)		64,11																	
ІІІ.3.	**Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т.ч.:**		**5 259,32**	**5 259,32**	**289,80**			**289,80**	**289,80**			**289,80**	**5 259,32**					**5 259,32**		
	Власні кошти, всього, у т.ч.:		5 259,32	5 259,32	289,80			289,80	289,80			289,80	5 259,32					5 259,32		
	за рахунок амортизації (03)		5 259,32	5 259,32	289,80			289,80	289,80			289,80								
ІІІ.3.3.1.	Автопідйомник на шасі автомобіля 4×2, висота підйому 18м		2 263,17	2 263,17	289,80			289,80	289,80			289,80	2 263,17					2 263,17		https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-25-000877-a
	за рахунок амортизації (03)		2 263,17	2 263,17	289,80			289,80	289,80			289,80	2 263,17							
ІІІ.3.8.1.	Тягач сідельний типу МАЗ з напівпричепом-платформою в/п 35000 кг		2 996,15	2996,15									2 996,15					2 996,15		https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-25-000911-a
	за рахунок амортизації (03)		2 996,15	2 996,15																