1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 9 місяців 2019 року по Південно - Західній ЕС

(тис.грн., без ПДВ)

	Складові інвестиційної програми	заплановано на 2019 рік	Виконання на звітний період (січень-вересень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано н 9 місяців 2019 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2019 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2019 року	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II+III	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:**	**249 476,57**	**176 275,12**	**136 752,04**	**77,6%**	**114 302,39**	**22 700,12**	**19,9%**	**87 019,31**	**3 305,80**	**3,8%**	**-39 523,08**
	Власні кошти (прибуток, амортизація)	245 200,69	172 914,34	136 752,04	79,1%	110 941,61	22 700,12	20,5%	87 019,31	3 305,80	3,8%	-36 162,30
	кредитні кошти	4 275,88	3 360,78			3 360,78						-3 360,78
II.	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:**	**241 093,57**	**171 942,35**	**133 645,40**	**77,7%**	**110 193,18**	**19 394,32**	**17,6%**	**82 910,10**			**-38 296,95**
	власні кошти	236 817,69	168 581,57	133 645,40	79,3%	106 832,40	19 394,32	18,2%	82 910,10			-34 936,17
	кредитні кошти	4 275,88	3 360,78			3 360,78						-3 360,78
II.1.	**Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, усього, у т. ч.:**	**128 173,33**	**79 237,08**	**107 008,84**	**135,0%**	**12 867,03**	**92,01**	**0,7%**				**27 771,76**
	власні кошти	123 897,45	75 876,30	107 008,84	141,0%	9 506,25	92,01	1,0%				31 132,54
	кредитні кошти	4 275,88	3 360,78			3 360,78						-3 360,78
II.2.	**Технічне переоснащення та реконструкція ліній електропередачі, усього, у т. ч.:**	**29 456,81**	**24 596,98**	**17 864,18**	**72,6%**	**24 596,98**	**12 715,67**	**51,7%**	**14 751,57**			**-6 732,80**
	власні кошти	29 456,81	24 596,98	17 864,18	72,6%	24 596,98	12 715,67	51,7%	14 751,57			-6 732,80
II.3.	**Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, усього, у т. ч.:**	**7 969,52**	**7 969,52**	**4 445,00**	**55,8%**	**15 683,06**			**15 787,41**			**-3 524,52**
	власні кошти	7 969,52	7 969,52	4 445,00	55,8%	15 683,06			15 787,41			-3 524,52
II.4.	**Об'єкти технічного переоснащення та реконструкції засобів диспетчерсько-технологічного управління, усього, у т. ч.:**	**67 921,48**	**54 175,99**	**3 593,88**	**6,6%**	**51 083,33**	**6 278,14**	**12,3%**	**52 371,12**			**-50 582,11**
	власні кошти	67 921,48	54 175,99	3 593,88	6,6%	51 083,33	6 278,14	12,3%	52 371,12			-50 582,11
II.6.	**Реконструкція будівель та споруд, усього, у т. ч.:**	**3 136,00**	**1 526,35**			**1 526,35**						**-1 526,35**
	власні кошти	3 136,00	1 526,35			1 526,35						-1 526,35
II.9.	**Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:**	**4 436,43**	**4 436,43**	**733,50**	**16,5%**	**4 436,43**	**308,50**	**7,0%**				**-3 702,93**
	власні кошти	4 436,43	4 436,43	733,50	16,5%	4 436,43	308,50	7,0%				-3 702,93
III.	**Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:**	**8 383,00**	**4 332,77**	**3 106,64**	**71,7%**	**4 109,21**	**3 305,80**	**80,4%**	**4 109,21**	**3 305,80**	**80,4%**	**-1 226,13**
	власні кошти	8 383,00	4 332,77	3 106,64	71,7%	4 109,21	3 305,80	80,4%	4 109,21	3 305,80	80,4%	-1 226,13
III.1	**Діагностичне обладнання, усього, у т. ч.:**	**1 756,68**	**1 756,68**	**22,08**	**1,3%**	**1 756,68**	**22,08**	**1,3%**	**1 756,68**	**22,08**	**1,3%**	**-1 734,60**
	власні кошти	1 756,68	1 756,68	22,08	1,3%	1 756,68	22,08	1,3%	1 756,68	22,08	1,3%	-1 734,60
III.2	**Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:**	**5 356,71**	**2 576,09**	**2 910,76**	**113,0%**	**2 352,53**	**3 283,72**	**139,6%**	**2 352,53**	**3 283,72**	**139,6%**	**334,67**
	власні кошти	5 356,71	2 576,09	2 910,76	113,0%	2 352,53	3 283,72	139,6%	2 352,53	3 283,72	139,6%	334,67
III.3	**Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:**	**1 269,61**		**173,80**								**173,80**
	власні кошти	1 269,61		173,80								173,80