1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 9 місяців 2019 року по УЕС

(тис.грн., без ПДВ)

	Складові інвестиційної програми	заплановано на 2019 рік	Виконання на звітний період (січень-вересень з наростаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.5-гр.4)
			фінансування			виконання робіт згідно з актами виконаних робіт			введення в експлуатацію			
			заплановано на 9 місяців 2019 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2019 року	виконано	%	заплановано на 9 місяців 2019 року	виконано	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II+III	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, придбання основних засобів, усього, у т. ч.:**	**8 755,47**	**4 978,53**	**1 935,24**	**38,9%**	**4 978,53**	**1 299,50**	**26,1%**	**1 613,53**	**1 299,50**	**80,5%**	**-3 043,29**
	Власні кошти (прибуток, амортизація)	8 755,47	4 978,53	1 935,24	38,9%	4 978,53	1 299,50	26,1%	1 613,53	1 299,50	80,5%	-3 043,29
II.	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, усього, у т. ч.:**	**6 657,83**	**4 757,83**	**1 818,98**	**38,2%**	**4 757,83**	**1 285,00**	**27,0%**	**1 392,83**	**1 285,00**	**92,3%**	**-2 938,85**
	власні кошти	6 657,83	4 757,83	1 818,98	38,2%	4 757,83	1 285,00	27,0%	1 392,83	1 285,00	92,3%	-2 938,85
II.6.	**Реконструкція будівель та споруд, усього, у т. ч.:**	**1 392,83**	**1 392,83**	**1 285,00**	**92,3%**	**1 392,83**	**1 285,00**	**92,3%**	**1 392,83**	**1 285,00**	**92,3%**	**-107,83**
	власні кошти	1 392,83	1 392,83	1 285,00	92,3%	1 392,83	1 285,00	92,3%	1 392,83	1 285,00	92,3%	-107,83
II.9.	**Проектні роботи майбутніх років, усього, у т. ч.:**	**5 265,00**	**3 365,00**	**533,98**	**15,9%**	**3 365,00**						**-2 831,02**
	власні кошти	5 265,00	3 365,00	533,98	15,9%	3 365,00						-2 831,02
III.	**Придбання основних засобів, усього, у т. ч.:**	**2 097,64**	**220,70**	**116,26**	**52,7%**	**220,70**	**14,50**	**6,6%**	**220,70**	**14,50**	**6,6%**	**-104,44**
	власні кошти	2 097,64	220,70	116,26	52,7%	220,70	14,50	6,6%	220,70	14,50	6,6%	-104,44
III.2	**Технологічне обладнання, усього, у т. ч.:**	**220,70**	**220,70**	**116,26**	**52,7%**	**220,70**	**14,50**	**6,6%**	**220,70**	**14,50**	**6,6%**	**-104,44**
	власні кошти	220,70	220,70	116,26	52,7%	220,70	14,50	6,6%	220,70	14,50	6,6%	-104,44
III.3	**Спецтехніка і спецмеханізми, усього, у т. ч.:**	**1 876,94**										
	власні кошти	1 876,94										