1. Загальний звіт з виконання Інвестиційної програми за 1квартал 2017 року по Дніпровській ЕС

(тис. грн., без ПДВ)

	Складові інвестиційної програми		Виконання на звітний період (січень-березень з нарастаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4 - гр.5)
		Заплановано профінансувати на 2017 р.	Профінансовано			Виконано робіт за актами			Введено в експлуатацію ОЗ			
			Заплановано профінансувати в 1кв	Виконано	% періоду	Заплановано освоєти в 1кв	Виконано	% періоду	Заплановано ввести ОЗ в 1кв	Виконано	% періоду	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II+III	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів+придбання основних засобів, всього:**	**749 484,77**	**65 316,36**	**757,46**	**1,16%**	**2777,76**	**5559,26**	**200,13%**	**1169,61**	**70,54**	**6,03%**	**64558,90**
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	**499 484,77**	**65 316,36**	**757,46**	**1,16%**	**2777,76**	**5559,26**	**200,13%**	**1169,61**	**70,54**	**6,03%**	**64558,90**
	прибуток	**187 041,98**	**54 857,35**									**54857,35**
	амортизація	**290 240,79**	**10 459,01**	**757,46**	**7,24%**	**2777,76**	**70,54**	**2,54%**	**1169,61**	**70,54**	**6,03%**	**9701,55**
	інший дохід	**22 202,00**					**5488,72**					
	Кредитні кошти	**250 000,00**										
II.	**Технічне переоснащення та реконструкція об'єктів, всього, у т.ч. за рахунок:**	**734 156,01**	**64 146,75**	**686,92**	**0,07**	**1 608,15**	**5 488,72**					**63 459,83**
	Власні кошти (прибуток, амортизація, інший дохід), усього, у т.ч.:	**484 156,01**	**64 146,75**	**686,92**	**0,07**	**1 608,15**	**5 488,72**					**63 459,83**
	прибуток	182 603,28	54 857,35									54857,35
	амортизація	279 350,73	9 289,40	686,92	7,39%	1608,15						8602,48
	інший дохід	22 202,00					5488,72					
	кредитні кошти	**250 000,00**										
II.1.	**Технічне переоснащення та реконструкція підстанцій, всього, у т.ч. за рахунок :**	**705 559,88**	**62 840,60**	**430,99**	**0,69%**		**5488,72**					**62409,61**
	прибуток	182 117,92	54 857,35									54857,35
	амортизація	251 239,96	7 983,25	430,99	5,40%							7552,26
	інший дохід	22 202,00					5488,72					
	кредитні кошти	**250 000,00**										
II.2.	**Технічне переоснащення та реконструкція повітряних ліній електропередач, всього, у т.ч. за рахунок :**	**13 072,64**										
	прибуток											
	амортизація	**13 072,64**										
	кредитні кошти											
	інший дохід											
II.3.	**Технічне переоснащення та реконструкція пристроїв РЗА, всього, у т.ч.:**	**8 771,83**		**255,93**								**-255,93**
	прибуток											
	амортизація	**8 771,83**		**255,93**								**-255,93**
	кредитні кошти											
	інший дохід											
II.4.	**Технічне переоснащення та реконструкція засобів диспетчерсько-технологічного управління, всього, у т.ч.:**	**3 636,38**										
	прибуток											
	амортизація	**3 636,38**										
	кредитні кошти											
	інший дохід											
II.9.	**Проектні роботи майбутніх років, усього, у т.ч.:**	**3 115,28**	**1 306,15**			**1608,15**						**1306,15**
	прибуток	**485,36**										
	амортизація	**2 629,92**	**1 306,15**			**1608,15**						**1306,15**
	кредитні кошти											

(тис. грн., без ПДВ)

	Складові інвестиційної програми		Виконання на звітний період (січень-березень з нарастаючим підсумком з початку року)									Недовикористано коштів (гр.4 - гр.5)
		Заплановано профінансувати на 2017 р.	Профінансовано			Виконано робіт за актами			Введено в експлуатацію ОЗ			
			Заплановано профінансувати в 1кв	Виконано	% періоду	Заплановано освоєти в 1кв	Виконано	% періоду	Заплановано ввести ОЗ в 1кв	Виконано	% періоду	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
III.	**Придбання основних засобів, усього, у т.ч.:**	**15 328,76**	**1 169,61**	**70,54**	**6,03%**	**1169,61**	**70,54**	**6,03%**	**1169,61**	**70,54**	**6,03%**	**1099,07**
	прибуток	**4 438,70**										
	амортизація	**10 890,06**	**1 169,61**	**70,54**	**6,03%**	**1169,61**	**70,54**	**6,03%**	**1169,61**	**70,54**	**6,03%**	**1099,07**
	кредитні кошти											
	інший дохід											
III.1.	**Діагностичне обладнання, всього, у т.ч.:**	**1 489,56**	**711,25**			**711,25**			**711,25**			**711,25**
	прибуток											
	амортизація	**1 489,56**	**711,25**			**711,25**			**711,25**			**711,25**
	кредитні кошти											
	інший дохід											
III.2.	**Технологічне обладнання, всього, у т.ч.:**	**6 453,71**	**458,36**	**70,54**	**15,39%**	**458,36**	**70,54**	**15,39%**	**458,36**	**70,54**	**15,39%**	**387,82**
	прибуток											
	амортизація	**6 453,71**	**458,36**	**70,54**	**15,39%**	**458,36**	**70,54**	**15,39%**	**458,36**	**70,54**	**15,39%**	**387,82**
	кредитні кошти											
	інший дохід											
III.3.	**Спецтехніка та спецмеханізми, всього, у т.ч.:**	**7 231,49**										
	прибуток	**4 438,70**										
	амортизація	**2 792,79**										
	кредитні кошти											
	інший дохід											
III.5.	**Інженерно-технічні засоби охорони, спеціальні засоби захисту**	**154,00**										
	прибуток											
	амортизація	**154,00**										
	кредитні кошти											
	інший дохід											